# 158年～令和2年度)シールド工事実績表

| No. | 工事名称 | 施工場所 | 発注者名 | 発注者区分 | 施工者名 | 全体工期 年 月 ～ 年 月 | 推進長 | シールド型式No. 区間長1 L1 | 区間長2 L2 | 区間長3 L3 | 区間長4 L4 | トンネル トンネルの路床 | トンネル その他 | 縦・勾 シールド最大縦断勾配 (%) | 最小曲線半径 (m) | 土質 粘土・シルト | N値 | 砂 | N値 | 礫 | N値 | 岩盤 | Nc(N)値 | 固結土 | 他 | 土壌ガス 酸小 (ppm) | 酸大 (%) | 最大水圧 (MPa) | シールド形式 | 補足説明 | 工法名称 協会等工法 | 可 | 泥土圧 | 泥水 | 土圧 | 泥水 | MF | ECL | 泥土圧 | 泥水 | HAS | 泥土圧 | 泥水 | MSD | 泥土圧 | 泥水 | 泥土圧 | 泥水 | ワンパス | ツインパス | ツインパス | カルーセル | シールド形状 円形 (φ:mm) | シールド外径 矩形 縦×横(mm) | 構造 | 構造 その他 | セグメント名称 | セグメント外径 (mm) | セグメント桁高 (mm) | セグメント桁数 (mm) | セグメント分割数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 正式な工事名称を記入してください。ただし、開発者がシールドで開発したトンネルを他工人に施工させる場合には、各シールドごとに行を分けて記入してください。<br>例)<br>①一工事を分かるシールドで施工した場合は、1行にまとめてそれぞれ記入。<br>・親子シールド、分岐シールド、並列連結開通シールドの場合も、それぞれ個別に行に記入。 | 自己場所は、都道府県および市町村名まで記入してください。<br>ただし、東京都は区まで記入してください。<br>例)<br>○○工事が分かるシールドで施工した場合は、1行にまとめてそれぞれ記入。<br>・親子シールド、分岐シールド、並列連結開通シールドの場合も、それぞれ個別に行に記入。 | 正式な発注者名を記入してください。<br>ただし、工事の事業主と発注者が異なる場合には、事業者名を記入したうえで、括弧書きで発注者名と事業関係者名を記入する。この際、括弧内の「発注者名」は、事業者に対する法令が記載する。<br>例)<br>○○JT入検式会社(元鉄ふぁ公園放熱式会社) | 1:中央官庁<br>2:地方自治体<br>3:独立行政法人<br>(公団・公社を含む)<br>4:民間<br>5:第三セクター<br>6:その他 | 施工者名<br>施工者は、JV共同体の場合は、JV構成員全員を記入してください。<br>・1つのJVに3つ以上構成員がある場合は、その旨を括弧書きで記入してください。<br>例)<br>・代表団体がある場合、団体名の記載を記入。<br>・シールドを施工した場合やシラーン施工を行った場合にも、その各施工場毎を記入。<br>工程管理のシールドで開発されたシールドを施工した場合。<br>・各シールドごとに行をかえて記入してください。<br>例)<br>同一工事を分かるシールドで施工した場合は、1行にまとめてそれぞれ記入。<br>・親子シールド、分岐シールド、並列連結開通シールドの場合も、それぞれ | 全体工期<br>工事の契約から竣工までの期間を記入してください。<br>年 月 ～ 年 月 | 推進長<br>工L1+L2+L3+L4 | 区間長1<br>L1 | 区間長2<br>L2 | 区間長3<br>L3 | 区間長4<br>L4 | 1:下水道<br>2:共同溝<br>3:上水道<br>4:運河<br>5:鉄道(駅舎を伴う)<br>6:電力<br>7:電気<br>8:ガス<br>9:地下道(ボックスカルバート)<br>10:その他 | 地下の他の場合は、具体的なトンネルの構造を記入してください。 | シールド最大縦断勾配(%)<br>シールド縦断勾配が1%以上の場合は、パーセント表示してください。 | 最小曲線半径を記入してください。 | 粘土・シルト<br>施工する場合は、○を記入してください。 | N値<br>N値を記入してください。 | 砂<br>施工する場合は、○を記入してください。 | N値<br>N値を記入してください。 | 礫<br>施工する場合は、○を記入してください。 | N値<br>N値を記入してください。 | 岩盤<br>施工する場合は、○を記入してください。 | Nc(N)値<br>Nc(N)値を記入してください。 | 固結土<br>施工する場合は、○を記入してください。 | 他<br>1:その他の場合は、具体的なトンネルの構造を記入してください。 | 土壌ガス<br>酸小<br>酸素濃度が最小値を記入してください。 | 土壌ガス<br>酸大<br>酸素濃度が最大値を記入してください。 | 最大水圧<br>最大水圧を記入してください。 | 1:泥土圧<br>泥土加圧・泥水・特殊泥水・切羽安定式<br>2:泥水式<br>泥水・特殊泥水・切羽安定式<br>3:MF<br>4:多圧<br>5:複合式<br>6:ブラインド<br>7:その他 | 補足説明<br>全ての工法が一つの可能性に限らず、検証段階時間が掛かる工法を記入してください。<br>例)<br>・「その他」を選択した場合「形式」<br>・全てが「その他」を選択した場合「工法・主圧」 | 工法名称<br>協会等工法<br>施工する工法の「○」を記入してください。 | 可<br>泥土圧<br>泥水<br>土圧<br>泥水 | MF<br>ECL | 泥土圧<br>泥水 | HAS | 泥土圧<br>泥水 | MSD | 泥土圧<br>泥水 | ワンパス | ツインパス | ツインパス | カルーセル | シールド形状<br>円形<br>(φ:mm) | シールド外径<br>矩形<br>縦×横(mm) | 構造<br>1:開放<br>2:ダブルライル<br>3:閉塞<br>4:その他 | 構造 その他<br>1:その他の場合は、具体的なセグメントの構造を記入してください。 | セグメント名称<br>具体的なセグメントの名称を記入してください。<br>例)<br>・パンカルセグメント | セグメント外径<br>具体的なセグメントの外径を記入してください。 | セグメント桁高<br>セグメントの桁高を記入してください。 | セグメント桁数<br>セグメントの桁数を記入してください。 | セグメント分割数<br>セグメントの分割数を記入してください。 | |
| 1 | 三条汚水幹線その工事 | 新潟県三条市 | 三条市 | 2:地方自治体 | 鳥鳥 / 外山 | ～ | 711 | 711 | | | | 1 | | | 300.0 | ○ | | ○ | | | | | | | | 9.0 | 9.0 | | 1 | | | | | | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 昭和63年度天竜川左岸(一般)流域下水道事業管渠(磐南幹線第5工区)工事 | 静岡県 | 静岡県袋井土木事務所 | 2 | 住友 / 松村 | 1988 7 ～ 1990 3 | 900 | 900 | | | | 1 | | | 15.0 | | | | | ○ | 30 ～ 50 | | | | | | 13.5 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,480 | | 2 | | | 2,350 | 100 | 900 | 6 | |
| 268 | 東宇治5号汚水幹線管渠築造工事 | 京都府宇治市 | 宇治市 | 2 | 三井 | 1988 7 ～ 1991 3 | 1,050 | 1,050 | | | | 1 | | | 100.0 | ○ | 50 | | | ○ | 50 | | | | | | 8.7 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 1,914 | | 2 | | | 1,800 | 75 | 750 | 6 | |
| 269 | 江戸川左岸流域下水道管渠築造工事(330工区) | 千葉県野田市 | 千葉県 | 2 | 奥村 | 1988 7 ～ 1989 12 | 1,519 | 1,519 | | | | 1 | | 0.5 | 30 | ○ | 10 ～ 20 | | | | | | | | 粘性土 | 4.0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,470 | | 2 | | | 2,350 | 100 | 900 | 6 | |
| 270 | 狩野川西部流域下水道事業管渠西部幹線(第9工区)工事 | 静岡県 | 静岡県 | 2 | 奥村 / 拓和産業 | 1988 7 ～ 1990 3 | 1,346 | 1,346 | | | | 1 | | | 30 | | | | | ○ | 2 ～ 50 | | | | 玉石混じり砂礫 | | | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,680 | | 2 | | | 2,550 | | 900 | | |
| 271 | 笹ヶ瀬左岸幹線(10工区)築造工事 | 岡山県岡山市 | 岡山市 | 2 | 奥村 / 元川 | 1988 7 ～ 1990 10 | 838 | 838 | | | | 1 | | 0.7 | 23 | ○ | 0 ～ 20 | ○ | 20 ～ 40 | | | | | | シルト | 9.2 | | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,790 | | 2 | | | 2,650 | 125 | 900 | 6 | |
| 272 | 入馬川幹線公共下水道工事 | 北海道北見市 | 北見市 | 2 | 東急 / 戸田 / 五十嵐 / 水元 | 1988 7 ～ 1990 3 | 878 | 878 | | | | 1 | | | 25 | ○ | 2 ～ | ○ | | ○ | 50 ～ | | | | | 5.0 | 10.0 | | 2 | 気泡 | | ○ | | | | | | | | | | | | | 3,290 | | 1 | | | 3,150 | | 900 | | |
| 273 | 新座市公共下水道新堀雨水幹線工事(その2及びその3) | 埼玉県新座市 | 新座市 | 2 | 西松 / 大道 | 1988 7 ～ 1990 3 | 997 | 997 | | | | 1 | | −2.8 | 100 | ○ | 2 ～ 7 | | | ○ | 3 ～ 5 | | | | | 6.4 | 8.1 | 0.01 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 3,480 | | 2 | | | 3,350 | 125 | 900 | 6 | |
| 274 | 東京都森ヶ崎処理場併設大森東ポンプ所放流渠その2工事、その3工事 | 東京都大田区 | 日本下水道事業団 | 2 | 大成 / 奥村 / 五洋 | 1988 7 ～ 1991 3 | 1,207 | 168 | 1,039 | | | 1 | | 1.5 | 25.0 | | | ○ | 5 | | | | | | | 10.4 | 13.0 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 6,750 | | 1 | | | 6,600 | 275 | 900 | 7 | |
| 275 | 江川下水幹線その2-2 | 神奈川県川崎市 | 川崎市 | 2 | 飛島 | 1988 7 ～ 1989 10 | 1,113 | 1,113 | | | | 1 | | 1.1 | 45.0 | ○ | 1 ～ 4 | ○ | 20 ～ 40 | | | | | | | 1.8 | 3.6 | 0.08 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 78 | 750 | 6 | |
| 276 | 猪名川送水路3工区その3シールド工事 | 兵庫県 | 阪神水道企業団 | 3 | 飛島 / 奥村 / 五洋 | 1988 7 ～ 1990 1 | 593 | 593 | | | | 3 | | 5 | | | | ○ | 15 ～ 20 | ○ | 23 ～ 50 | | | | | 4.6 | 13.8 | 0.13 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,630 | | 2 | | | 2,500 | 100 | 900 | 6 | |
| 277 | 昭和63年度八尾都市計画事業公共下水道管渠築造工事(第4工区) | 大阪府八尾市 | 八尾市 | 2 | 飛島 | 1988 7 ～ 1990 3 | 659 | 659 | | | | 1 | | 0.7 | 300 | ○ | 2 ～ 6 | ○ | 4 ～ 18 | ○ | 2 ～ 50 | | | | | 4.0 | 5.9 | 0.05 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 3,080 | | 2 | | | 2,950 | 125 | 900 | 6 | |
| 278 | 北千葉第一導水路第二シールド(その1)工事 | 千葉県印旛郡印西町 | 建設省関東地方建設局 | 1 | 前田 / 西松 | 1988 7 ～ 1992 2 | 2,211 | 2,211 | | | | 3 | | 34.7 | 50.6 | | | ○ | 10 ～ 50 | | | | | | | 4.5 | 40.3 | 0.39 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,450 | | 1 | | | 4,300 | 175 | 900 | 6 | |
| 279 | 昭和63年度酒匂川流域下水道事業(公共)債務負担行為分割-5右岸幹線第202工区(その2) | 神奈川県足柄市 | 神奈川県西湘下水道整備事務所 | 2 | 若築 | 1988 7 ～ 1990 2 | 778 | 320 | 458 | | | 1 | | 5.0<br>−5.0 | 200.0 | | | ○ | 50 | ○ | 50 | | | | | 10.5 | 13.9 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | | | | | | | | |
| 280 | 公共下水道入馬川幹線新設工事(第23工区) | 北海道北見市 | 北見市 | 2 | 大林 | 1988 7 ～ 1990 3 | 830 | 830 | | | | 1 | | 1 | 80.0 | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | 4.5 | 22.0 | | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 3,280 | | | | | | | | | |
| 281 | 公共下水道入馬幹線新設工事(第23工区) | 北海道北見市 | 北見市 | 2 | 佐藤 / 大林 / 山土 / 北辰 | 1988 7 ～ 1990 3 | 891 | 891 | | | | 1 | | 1.0 | 80.0 | | | ○ | | | | | | | | 3.2 | 18.0 | | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 3,280 | | 1 | | | 3,150 | 125 | 900 | 5 | |
| 282 | 富山公共下水道本郷不二越幹線第8工区管渠築造工事 | 富山県富山市 | 富山市 | 2 | 佐藤 | 1988 7 ～ 1990 6 | 1,098 | 1,098 | | | | 1 | | 1.1 | 115.0 | | | | | ○ | 40 ～ 50 | | | | | 1.9 | 5.7 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,880 | | 2 | | | 2,750 | 125 | 900 | 6 | |
| 283 | 西陣局舗装先行工事(土木) | 京都府京都市 | NTT | 4 | 日本コムシス | 1988 8 ～ 1989 7 | 142.0 | 142.0 | | | | 4 | | | 35.0 | ○ | 50 | | | ○ | 50 | | | | | 8.7 | 9.2 | 0.12 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,880 | | 2 | | | 2750 | 125 | 900 | 6 | |
| 284 | 松芝町長原都市下水路幹線管渠建設工事 | 徳島県板野郡松茂町 | 日本下水道事業団 | 3 | 日特 | 1988 8 ～ 1990 8 | 368.0 | 368.0 | | | | 1 | | 1.5 | 60.0 | ○ | 10 ～ 30 | ○ | 5 ～ 35 | | | | | | | 4.0 | 5.0 | 0.03 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,280 | | 2 | | | 2150 | 100 | 750 | 6 | |
| 285 | 西宮市西宮幹線管渠建設工事その5 | 兵庫県西宮市 | 日本下水道事業団 | 3 | 鹿島 | 1988 8 ～ 1990 2 | 638 | 638 | | | | 1 | | 40 | | ○ | | | | | | | | | 軟弱粘土 | 7.8 | 18.5 | 0.07 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,880 | | 2 | | | 2,750 | 104 | 900 | 6 | |
| 286 | 川崎市真福寺下水幹線その1 | 神奈川県川崎市 | 川崎市下水道局 | 2 | 鹿島 / 住友 | 1988 8 ～ 1990 12 | 831 | 831 | | | | 1 | | 2.2 | 20.0 | | | ○ | | | | | | ○ | 土丹･細砂 | 8.3 | 15.3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 287 | 西除川右岸シールド第1工区建設工事 | 大阪府松原市 | 大阪府南部流域下水道事務所 | 2 | 鹿島 / 大林 / 清水 | 1988 8 ～ 1991 3 | 983 | 983 | | | | 1 | | 1.1 | 80.0 | ○ | | ○ | 8 ～ 30 | ○ | | | | | 砂礫･礫混り砂･砂混りシルト･粘土 | 4.6 | 7.6 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 5,850 | | 1 | | | 5,700 | 225 | 900 | 6 | |
| 288 | 蟹ケ谷下水幹線その1工事 | 神奈川県川崎市 | 川崎市下水道局 | 2 | 鴻池 | 1988 8 ～ 1990 3 | 1,340 | 1,340 | | | | 1 | | | 60 | ○ | 5 ～ | ○ | ～ 40 | | | | | | | | 7.3 | 0.06 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,120 | | 2 | | | 2,000 | 100 | 750 | 6 | |
| 289 | 早野下水幹線その1 | 神奈川県川崎市 | 川崎市 | 2 | 三井 | 1988 8 ～ 1989 10 | 596 | 596 | | | | 1 | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,100 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 290 | 真福寺下水幹線その2工事 | 神奈川県川崎市 | 川崎市下水道局 | 2 | 三井 | 1988 8 ～ 1990 6 | 769 | 769 | | | | 1 | | | 100.0 | ○ | 50 | ○ | 50 | | | | | ○ | | 15.0 | 23.0 | 0.15 | 1 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 291 | 北上川上流流域下水道花北幹線築造(13工区)工事 | 岩手県北上市 | 岩手県 | 2 | 清水 / 佐藤 | 1988 8 ～ 1990 3 | 1,181 | 1,181 | | | | 1 | | 12 | 60 | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | 3.0 | 23.0 | 0.17 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 292 | 周南流域下水道管渠布設工事(第38工区) | 山口県玖珂郡周東町 | 山口県 | 2 | 大豊 | 1988 8 ～ 1990 6 | 936 | 936 | | | | 1 | | 1.2 | 60 | | | | | ○ | 20 ～ 30 | ○ | 0.1 | | | 3.5 | 10.9 | 0.62 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 293 | 八尾都市計画事業公共下水道管渠築造工事(第14工区) | 大阪府八尾市 | 八尾市 | 2 | 西松 | 1988 8 ～ 1990 3 | 655 | 655 | | | | 1 | | −0.7 | 300 | ○ | 4 ～ 37 | ○ | | ○ | 30 ～ 50 | | | | | 4.8 | 5.7 | 0.05 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 3,680 | | 1 | | | 3,550 | 150 | 900 | 6 | |
| 294 | 第二神田川幹線その1工事 | 東京都新宿区 | 東京都下水道局 | 2 | 西松 | 1988 8 ～ 1992 3 | 1,297 | 1,297 | | | | 1 | | 1 | 25 | ○ | 30 | ○ | 30 ～ 50 | | | | | | | 11.2 | 20.9 | 0.20 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 3,930 | | 1 | | | 3,800 | 150 | 900 | 6 | |
| 295 | 武久汚水幹線布設工事(第一工区) | 山口県下関市 | 下関市 | 2 | 大成 / 三井 / 錢高 | 1988 8 ～ 1990 2 | 940 | 940 | | | | 1 | | 4.5 | 30.0 | ○ | 10 ～ 30 | | | | | ○ | | | | 3.5 | 9.0 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | | | | | | | | |
| 296 | 飛行場北幹線下水道管渠築造工事第3工区 | 大阪府八尾市 | 大阪府 | 2 | 前田 / 日産 / 浅川 | 1988 8 ～ 1991 1 | 1,045 | 1,045 | | | | 1 | | 0.9 | 300.0 | ○ | 5 ～ 41 | ○ | 5 ～ 41 | | | | | | | 8.1 | 8.5 | 0.10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,690 | | 1 | | | 3,550 | 150 | 900 | 6 | |
| 297 | 有馬下水幹線その4工事 | 神奈川県川崎市 | 川崎市 | 2 | 前田 | 1988 8 ～ 1991 3 | 1,563 | 1,563 | | | | 1 | | 1.5 | 120.0 | | | | | | | | | ○ | | 5.3 | 15.9 | 0.13 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,120 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 298 | 石山第9工区管渠築造工事 | 滋賀県大津市 | 大津市下水道部湖南下水道建設事務所 | 2 | 大林 | 1988 8 ～ 1990 3 | 1,378 | 1,378 | | | | 1 | | 1.7 | 100.0 | ○ | | ○ | | | | | | | | 2.8 | 10.6 | | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 900 | 6 | |
| 299 | 吹田市公共下水道事業山田川排水区1-1工区管渠築造 | 大阪府吹田市 | 吹田市下水道部 | 2 | 大林 | 1988 8 ～ 1990 3 | 703 | 90 | 613 | | | 1 | | 2 | 200.0 | ○ | 6 ～ 20 | ○ | 30 ～ 60 | | | | | | | 3.0 | 10.1 | 0.10 | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 1,930 | | 2 | | | 1,800 | 75 | 750 | 6 | |
| 300 | 63広-第479号新河岸川工区送水管布設工事 | 埼玉県富士見市 | 埼玉県企業局第一建設事務所 | 2 | 五洋 / 関口 | 1988 8 ～ 1989 1 | 534 | 534 | | | | 1 | | 0.3 | 100.0 | | | | | | | ○ | | | | 7.6 | 21.2 | 0.06 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 100 | 750 | | |
| 301 | 森ケ崎処理場併設大森東ポンプ所送水管その2工事 | 東京都大田区 | 東京都下水道局 | 2 | 五洋 | 1988 8 ～ 1989 10 | 865 | 865 | | | | 1 | | 0.8 | 70.0 | ○ | 3 ～ 16 | | | ○ | 16 ～ 50 | ○ | 150 | | 閃緑岩、花崗岩 | 5.8 | 10.8 | 0.06 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 78 | 750 | 6 | |
| 302 | 神奈川処理区今井雨水幹線下水道整備工事および二次覆工工事 | 神奈川県横浜市 | 横浜市 | 2 | 佐藤 / 芦澤 | 1988 8 ～ 1989 10 | 639 | 639 | | | | 1 | | 1.7 | 30.0 | | | ○ | 50 ～ | ○ | 50 ～ | | | | 土丹 | 0.3 | 9.2 | 0.10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,080 | | 2 | | | 2,950 | 100 | 900 | 6 | |
| 303 | 排水管施設築造工事(5工区) | 愛知県豊橋市 | 豊橋市下水道局 | 2 | フジタ / 淺沼 / 北河 | 1988 8 ～ 1990 3 | 806 | 806 | | | | 1 | | −0.8 | 30 | | | ○ | 25 ～ 32 | ○ | 25 ～ 32 | | | | | 3.0 | 4.0 | 0.04 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,880 | | 2 | | | 2,750 | | 900 | | |
| 304 | 公共下水道幹線管渠築造工事国補第6工区 | 愛知県岡崎市 | 岡崎市下水道 | 2 | フジタ / 大伸 | 1988 8 ～ 1990 3 | 1,026 | 1,026 | | | | 1 | | −0.6 | 60 | ○ | 2 ～ 16 | ○ | 2 ～ 16 | | | | | | | 4.0 | 5.0 | 0.04 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,480 | | 2 | | | 2,350 | | 900 | | |
| 305 | S63墨田～葛飾局間光ケーブル方式工事[E～F] | 東京都 | 日本電信電話(株) | 4 | 協和エクシオ | 1988 9 ～ 1990 1 | 2173.0 | 2173.0 | | | | 4 | | | 30.0 | ○ | 9 ～ 34 | ○ | 9 ～ 34 | | | | | | 砂混じりシルト･シルト･シルト混じり砂･粘土質細砂 | | 36.6 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,730 | | 2 | | | 3600 | | 1000 | | |
| 306 | 昭和63年度公共下水道雨水渠第5工区工事 | 神奈川県小田原市 | 小田原市 | 2 | 間 / 小田急 / 田中 | 1988 9 ～ 1990 3 | 772 | 772 | | | | 1 | | 3.0 | 60.0 | | | | | ○ | 50 ～ | | | | | 6.0 | | 0.06 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,280 | | | | | 3,150 | | | | |
| 307 | 八幡変電所付近先行管路工事その3工事 | 千葉県市川市 | 東京電力株式会社 | 4 | 鹿島 / 前田 / 東亜 / 京成 | 1988 9 ～ 1991 1 | 1,198 | 1,198 | | | | 7 | | 45 | 15.0 | | | ○ | 2 ～ 50 | | | | | | 細砂 | 3.5 | 6.5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 308 | 小矢部川流域下水道事業小矢部川幹線小矢部川地区管渠築造第1工区工事 | 富山県小矢部市 | 富山県 | 2 | 坂田 / 片山土建 | 1988 9 ～ 1990 3 | 779.2 | 779.2 | | | | 1 | | | 200.0 | | | ○ | | ○ | 20 ～ 50 | | | | | 4.9 | 7.0 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 309 | 西羽束師川第1排水区西羽束師川1-1号幹線(雨水)(その1)公共下水道工事 | 京都府京都市 | 京都市下水道局 | 2 | 青木 | 1988 9 ～ 1989 12 | 834 | 834 | | | | 1 | | 1.2 | 100.0 | | | | | ○ | 4 ～ 50 | | | | | | 12.3 | 0.12 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 6,440 | | 1 | | | 6,300 | 250 | 900 | 7 | |
| 310 | 昭和63年度公共下水道中部下水処理場分場関連工事(引地川下流1号)第1工区その1 | 神奈川県大和市 | 大和市下水道部 | 2 | 熊谷 | 1988 9 ～ 1990 2 | 982 | 982 | | | | 1 | | | 10 | | | | | ○ | 50 ～ | | | | | 9.75 | 20.3 | 0.06 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | 90 | 750 | 6 | |
| 311 | 南部第4処理分区雨水貯留施設築造(その1)工事 | 埼玉県川口市 | 埼玉県川口市 | 2 | 熊谷 / 中原建設 / 島田建設工業 | 1988 9 ～ 1990 3 | 1,277 | 1,277 | | | | 9 | | 2 | 200 | ○ | | ○ | 12 ～ | | | | | | | 6.2 | 8.1 | 0.07 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,480 | | | | | 3,350 | 150 | 900 | 5 | |
| 312 | 田辺町三山木汚水幹線管渠建設工事その3 | 京都府綴喜郡田辺町 | 日本下水道事業団 | 3 | 熊谷 / 木村 | 1988 9 ～ 1990 3 | 611 | 611 | | | | 1 | | −2.4 | 60 | | | ○ | 26 ～ | | | | | | | 5.6 | 9.8 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 313 | 阿武隈川流域下水道亘理幹線 | 宮城県岩沼市 | 宮城県 | 2 | 熊谷 | 1988 9 ～ 1990 3 | 782 | 782 | | | | 1 | | | 80 | | | ○ | 10 ～ 25 | | | | | | 腐食土 | 3.5 | 4.5 | 0.02 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 1,930 | | 2 | | | 1,800 | 75 | 750 | 6 | |
| 314 | ピリカ発電所新設工事の内土木工事(ピリカダム放水路トンネル) | 北海道瀬棚郡今金町 | 北海道電力株式会社 | 4 | 熊谷 / 清水 / 戸田 / 日特 | 1988 9 ～ 1991 8 | 3,354 | 3,354 | | | | 10 | 放水路 | −1.18 | 300 | | | | | | | ○ | 9 | | | 12.0 | 55.0 | 0.35 | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 3,330 | | 1 | | | 3,200 | 150 | 1,000 | 4 | |
| 315 | 公共下水道事業管渠布設工事 半田雨水幹線 | 愛知県半田市 | 半田市 | 2 | 鴻池 | 1988 9 ～ 1990 3 | 1,383 | 1,383 | | | | 1 | | 0.9 | 13 | | | ○ | | ○ | 50 ～ | | | ○ | | | 11.5 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 3,080 | | 2 | | | 2,950 | 125 | 750 | 6 | 袋付きセグメント |
| 316 | 秋川幹線その4工事 | 東京都八王子市 | 東京都下水道局 | 2 | 三井 / 田村 | 1988 9 ～ 1991 3 | 1,639 | 1,639 | | | | 1 | | −1.2 | 60.0 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | 12.0 | 62.0 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,664 | | 2 | | | 2,550 | 100 | 900 | 6 | |
| 317 | 新河岸処理場送水管その3工事 | 東京都板橋区 | 東京都下水道局 | 2 | 三井 / 池崎 | 1988 9 ～ 1992 3 | 446 | 446 | | | | 1 | | 1.0 | 120.0 | ○ | 14 ～ 30 | ○ | 14 ～ 30 | ○ | 14 ～ 50 | | | | | 29.7 | 31.1 | 0.30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,200 | | 1 | | | 4,050 | 175 | 900 | 6 | |
| 318 | 吉野川幹線管渠第3号工事 | 奈良県五條市 | 奈良県浄化センター | 2 | 淺沼 / 三井 | 1988 9 ～ 1990 10 | 1,873 | 1,873 | | | | 1 | | 1.3 | 80.0 | | | ○ | | ○ | 16 ～ 60 | | | | | | 11.5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,280 | | 2 | | | 2,150 | 100 | 900 | 6 | |
| 319 | 浅草橋幹線その5工事 | 東京都台東区 | 東京都下水道局 | 2 | 清水 / 佐藤 | 1988 9 ～ 1991 3 | 1,830 | 1,830 | | | | 1 | | 9.9 | 200 | ○ | 12 ～ 20 | ○ | 50 | | | | | | | 20.0 | 21.8 | 0.26 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,600 | | 1 | | | 7,450 | 300 | 900 | 8 | |
| 320 | 大和高田市公共下水道事業高田川第5号幹線本郷町 管渠築造工事(16) | 奈良県大和高田市 | 大和高田市 | 2 | 村本 | 1988 9 ～ 1990 2 | 637 | 637 | | | | 1 | | 1.6 | 100.0 | ○ | 10 ～ 30 | | | | | | | | | | 5.7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | | | | | | | | |
| 321 | 田尻町課正次嘉祥寺3号雨水･汚水管管渠築造工事 | 大阪府泉南郡田尻町 | 大阪府泉南郡田尻町役場 | 2 | 村本 / 日宝 | 1988 9 ～ 1990 2 | 487 | 487 | | | | 1 | | | 150.0 | | | | | ○ | | | | | | | 4.3 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 1,930 | | | | | | | | | |
| 322 | 最上川流域下水道事業(山形処理区)山形天童幹線管路施設工事(第11工区) | 山形県天童市 | 山形県 | 2 | 奥村 | 1988 9 ～ 1990 1 | 502 | 502 | | | | 1 | | 5 | 100 | ○ | 2 ～ 12 | | | | | | | | 粘性土･その他 | 8.3 | 9.3 | 0.075 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,880 | | 2 | | | 2,750 | 128 | 900 | 6 | |
| 323 | 川内地区下水道築造63-6号工事 | 広島県広島市 | 広島市安佐南区下水道建設課 | 2 | 東洋 | 1988 9 ～ 1990 3 | 672 | 672 | | | | 1 | | 2.2 | 60 | | | | | ○ | 34 ～ 50 | | | | | | 7.7 | 0.10 | 2 | 礫対応 | ○ | | | | | | | | | | | | | | 3,280 | | 2 | | | 3,150 | 125 | 900 | 6 | |
| 324 | 持子汚水幹線下水道布設工事(その5) | 兵庫県神戸市 | 神戸市下水道局 | 2 | 日産 | 1988 9 ～ 1990 3 | 900 | 900 | | | | 1 | | 1.5 | 50 | | | ○ | 10 ～ 20 | ○ | 10 ～ 20 | | | | | 10 | 15 | | 2 | 気泡 | | ○ | | | | | | | | | | | | | 2,450 | | 2 | | | 2,300 | 100 | 900 | 6 | |
| 325 | 川内地区下水道築造63-7号 | 広島県広島市 | 広島県広島市 | 2 | 錢高 | 1988 9 ～ 1991 1 | 631 | 631 | | | | 1 | | 2.8 | 30 | | | | | ○ | 50 ～ | | | | | 5.1 | 6.2 | 0.05 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,880 | | 2 | | | 2,750 | 100 | 900 | 6 | |
| 326 | 江戸川左岸流域下水道管渠築造工事 | 千葉県野田市 | 千葉県 | 2 | 大成 | 1988 9 ～ 1989 12 | 1,461 | 1,461 | | | | 1 | | 0.6 | 100.0 | ○ | | ○ | 45 | | | | | | | 7.3 | 14.0 | 0.09 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,470 | | 2 | | | 2,300 | 100 | 900 | 6 | |
| 327 | 大島幹線管渠築造(その1)工事 | 群馬県太田市 | 太田市 | 2 | 大成 / 石橋 | 1988 9 ～ 1990 3 | 840 | 840 | | | | 1 | | | 45.0 | ○ | | ○ | | | | | | | | 6.5 | 6.5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | | | | | |
| 328 | 大和川下流南部流域河内長野幹線下水管渠築造第8工区 | 大阪府富田林市 | 大阪府南部流域下水道事務所 | 2 | 大成 / 三井 / 大容 | 1988 9 ～ 1991 3 | 1,008 | 871 | 137 | | | 1 | | 45.5 | 15.0 | ○ | | ○ | 15 ～ 60 | | | | | | | 6.1 | 10.4 | 0.06 | 2 | 開放型半機械式 | | | | | | | | | | | | | | | 3,090 | | 2 | | | 2,950 | 103 | 900 | 6 | |
| 329 | 北千葉第一導水路第二シ-ルド | 千葉県印旛郡印西町～東葛飾郡沼南町 | 建設省関東地方建設局 | 1 | 大成 / 三井 | 1988 9 ～ 1992 4 | 2,197 | 2,197 | | | | 10 | 導水路 | 35 | 80.0 | ○ | | ○ | 10 ～ 50 | | | | | | | 4.5 | 40.0 | 0.40 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,450 | | 1 | | | 4,300 | 175 | 900 | 6 | |
| 330 | 東金町雨水幹線その3工事 | 東京都 | 東京都下水道局 | 2 | 飛島 / 佐藤工業 | 1988 9 ～ 1989 11 | 751 | 751 | | | | 1 | | | 60.0 | ○ | | ○ | | | | | | | | 9.0 | 9.0 | 0.07 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 5,840 | | 1 | | | 5,700 | 250 | | 6 | |
| 331 | 東金町雨水幹線その3工事 | 東京都葛飾区 | 東京都下水道局 | 2 | 飛島 / 佐藤 | 1988 9 ～ 1989 11 | 821 | 821 | | | | 1 | | | 50 | ○ | 0 ～ 3 | ○ | | | | | | | | 9.1 | 9.1 | 0.07 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 5,840 | | 2 | | | 5,700 | 225 | 1,000 | 6 | |
| 332 | 国補公共下水道東部幹線一次覆工工事 | 茨城県水戸市 | 水戸市 | 2 | 飛島 | 1988 9 ～ 1990 2 | 1,607 | 1,607 | | | | 1 | | | 60 | ○ | 3 | ○ | | | | | | | 泥岩 | 8.0 | 13.0 | 0.01 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,270 | | 2 | | | 2,150 | 100 | | | |
| 333 | 西羽東師川第1排水区西羽東師川1-1号幹線(雨水)(その5)公共下水道工事 | 京都府京都市 | 京都市下水道局 | 2 | 飛島 | 1988 9 ～ 1990 3 | 970 | 970 | | | | 1 | | 0.9 | 30.0 | ○ | 10 ～ 15 | ○ | 10 ～ 30 | ○ | 30 ～ 60 | | | | | 14.8 | 19.4 | 0.19 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 6,140 | | 1 | | | 6,000 | 250 | 900 | 6 | |
| 334 | 野沢4丁目管路布設工事 | 東京都世田谷区 | 東京電力株式会社 | 4 | 前田 / 大林 / 奥村 | 1988 9 ～ 1990 10 | 1,033 | 1,033 | | | | 7 | | 1.5 | 250.0 | | | | | | | | | ○ | | 22.3 | 28.6 | 0.24 | 4 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 2,750 | | 5 | | | 2,750 | 250 | 1,500 | ? | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 南部処理区別所雨水幹線下水道整備工事(その2) | 神奈川県横浜市 | 横浜市下水道局 | 2 | 前田 / 加藤 / 千代田 | 1998 11 ～ 2000 9 | 320 | 320 | | | | 1 | | -1.0 | 100.0 | | | | | | | | | ○ | | 14.2 | 26.0 | 0.13 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 3,290 | | 2 | | | 3,150 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2852 | 飛鳥山幹線(その2、その3)工事、第二岩淵幹線(その2)工事 | 東京都足立区～北区 | 東京都下水道局 | 2 | 前田 / 東急 / 東亜 | 1998 11 ～ 2001 9 | 2,039 | 670 | 644 | 725 | | 1 | | 1.1 | 10.0 | | | | | ○ | 40 ～ 50 | | | | | 27.0 | 29.0 | 0.27 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,450 | | 1 | | | 4,300 | 200 | 1,000 | 6 | |
| 2853 | 岡崎・丸太町幹線(その2)公共下水道工事 | 京都府京都市 | 京都市下水道局 | 2 | 佐藤 / 森本 | 1998 11 ～ 2000 10 | 925 | 305 | 620 | | | 1 | | -13.0 | 100.0 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | 16 | | チャート | 5.4 | 6.7 | 0.07 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 78 | 900 | 6 | |
| 2854 | 南部処理区三吉支線下水道整備工事及び同工事(その2) | 神奈川県横浜市 | 横浜市下水道局 | 2 | 佐藤 / 京浜 / 日成 | 1998 11 ～ 2001 8 | 896 | 896 | | | | 1 | | -1.0 | 40.0 | ○ | 0 ～ 6 | | | ○ | 50 ～ | ○ | | ○ | | 4.6 | 5.2 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,680 | | 1,2 | | | 2,550 | 100 | 1,000 | 6 | |
| 2855 | 北勢沿岸流域下水道(北部処理区)四日市幹線(第22-2工区)管渠工事 | 三重県三重郡菰野町 | 三重県北勢県民局四日市土木事務所下水道部 | 2 | 間 / 服部 | 1998 12 ～ 2000 7 | 685 | 685 | | | | 1 | | 1.6 | 100.0 | | | ○ | 16 ～ 60 | ○ | 16 ～ 60 | | | ○ | | 4.0 | | 0.06 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,930 | | 2 | | | 1,800 | 75 | 750 | 6 | |
| 2856 | 三沢川第4号雨水幹線築造工事 | 青森県三沢市 | 青森県三沢市 | 2 | 鹿島 / 睦 | 1998 12 ～ 2001 3 | 602 | 602 | | | | 1 | | 1.0 | 12 | ○ | 5 | ○ | 3 ～ 15 | | | | | | | 1.9 | 7.6 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | 3,940 | | 1 | | | 3,800 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2857 | 桂川流域下水道桂川1号幹線シールド上谷工区建設工事 | 山梨県都留市 | 山梨県 | 2 | 大日本土木 / 山英 | 1998 12 ～ 2001 1 | 660 | 660 | | | | 1 | | -1.2 | 15 | ○ | 1 ～ 6 | | | | | ○ | 50 | | 玄武岩質溶岩 | 5.3 | 7.0 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 900 | 6 | |
| 2858 | 手賀沼流域下水道放流管渠築造工事(805工区) | 千葉県我孫子市 | 千葉県 | 2 | 大日本土木 / 佐伯 / 堀 | 1998 12 ～ 2002 3 | 2,077 | 2,077 | | | | 1 | | 0.5 | 15 | ○ | 0 ～ | ○ | 10 ～ 30 | | | | | ○ | | 6.0 | 23.2 | 0.23 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,090 | | 2 | | | 2,950 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2859 | 寝屋川流域下水道恩智川東幹線(第3工区)下水管渠築造工事 | 大阪府八尾市 | 大阪府東部流域下水道事務所 | 2 | 戸田 | 1998 12 ～ 2001 2 | 904 | 904 | | | | 1 | | 0.65 | 400.0 | ○ | 5 ～ 10 | ○ | 10 ～ 40 | ○ | 40 ～ 60 | | | | | 9.4 | 12.8 | 0.11 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,680 | | 1, 2 | | | 3,550 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2860 | 五条川右岸流域下水道事業管渠布設工事(加納馬場工区) | 愛知県一宮市 | 愛知県一宮土木事務所 | 2 | 戸田 / 名工 / 市川 | 1998 12 ～ 2001 3 | 1,532 | 1,532 | | | | 1 | | 1 | 200.0 | | | | | ○ | 60 | | | | | 8.2 | 9.9 | 0.1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,480 | | 2 | | | 2,350 | | 1,000 | | |
| 2861 | 桂川流域下水道桂川1号幹線シールド禾生工区建設工事 | 山梨県都留市 | 山梨県(桂川流域下水道建設事務所) | 2 | 戸田 / 秋山土建 | 1998 12 ～ 2001 3 | 955 | 955 | | | | 1 | | -10 | 15.0 | | | | | ○ | 50 ～ | | | | 泥流堆積物 | 9.0 | 18.4 | 0.06 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | | 750 | 6 | |
| 2862 | 営団地下鉄11号線清澄工区土木工事 | 東京都江東区 | 帝都高速度交通営団 | 3 | 熊谷 / 前田 / 三井 | 1998 12 ～ 2001 12 | 373 | 373 | | | | 5 | | -3 | | ○ | 0 ～ 4 | | | | | | | | 有楽町層Yl-C2粘性土 | 16.0 | 17.0 | 0.19 | 1 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 16,470×7,470 | 1 | | | 7,200 | 350 | 1,200 | 14 | |
| 2863 | 寝屋川流域下水道中央(二)増補幹線(第1工区)下水管渠築造工事 | 大阪府守口市 | 大阪府東部流域下水道事務所 | 2 | 鴻池 | 1998 12 ～ 2002 2 | 1,537 | 1,537 | | | | 1 | | -2.2 | 15 | ○ | 1 ～ | ○ | ～ 7 | | | | | | | 8.0 | 11.0 | 0.08 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,890 | | 2 | | | 2,750 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2864 | 平成10年度宇佐美汚水幹線布設工事(その6) | 静岡県伊東市 | 伊東市 | 2 | 住友 / 杉山 | 1998 12 ～ 2000 3 | 945 | 945 | | | | 1 | | 0.5 | 60.0 | | | | | ○ | 11 ～ 50 | | 70 | | 変質安山岩 | | 8.9 | 0.05 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | | | | | |
| 2865 | 江戸川左岸流域下水道管渠築造工事(005工区) | 千葉県市川市 | 千葉県 | 2 | 三井 / 中川 | 1998 12 ～ 2000 12 | 1,491 | 1,491 | | | | 1 | | 0.6 | 200.0 | ○ | 0 ～ 20 | | | | | | | | | 7.4 | 8.9 | 0.08 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,270 | | 2 | | | 2,150 | 100 | 1,000 | 6 | |
| 2866 | 矢作川流域下水道事業管きょ布設工事(吉良中部工区) | 愛知県 | 愛知県 | 2 | 住友 / 山旺 / 吉良 | 1998 12 ～ 2001 3 | 1,460 | 1,460 | | | | 1 | | | 45.0 | ○ | | ○ | | | | | | | | | 10.4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,030 | | 2 | | | 1,800 | 75 | 750 | 6 | |
| 2867 | 印旛沼流域下水道管渠築造工事(9803工区) | 千葉県習志野市 | 千葉県 | 2 | 清水 / 大木 / 白井 | 1998 12 ～ 2002 3 | 1,900 | 1,900 | | | | 1 | | 15 | 60 | | | ○ | 50 | ○ | 50 | | | | | | 33.0 | 0.61 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,470 | | 2 | | | 2,350 | 85 | 1,000 | 6 | |
| 2868 | 曽我川幹線管渠第12号工事 | 奈良県御所市 | 奈良県流域下水道事務所 | 2 | 村本 / 大末 | 1998 12 ～ 2001 3 | 1,034 | 1,034 | | | | 1 | | | 18.0 | | | | | ○ | | ○ | | | | | 13.4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | | | | | | | | |
| 2869 | 神谷幹線その3工事 | 東京都北区 | 東京都下水道局 | 2 | 奥村 / 鴻池 / 小田急 | 1998 12 ～ 2003 3 | 593 | 593 | | | | 1 | | 0.9 | 30 | ○ | | ○ | 50 ～ | ○ | 50 ～ | | | | | 30.0 | 31.1 | 0.280 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,850 | | 1 | | | 5,700 | 225 | 1,000 | 6 | |
| 2870 | 第4次戸田汚水送水幹線下水道築造工事 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市下水道局 | 2 | 西松 / 東急 / 西武 | 1998 12 ～ 2000 12 | 983 | 983 | | | | 1 | | -0.5 | 30 | ○ | 0 ～ 6 | ○ | 0 ～ 30 | | | | | | | 10.1 | 10.2 | 0.09 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | 103 | 750 | 6 | |
| 2871 | 臨海・東品川T他 | 東京都品川区 | 日本鉄道建設公団東京支社 | 3 | 西松 / 三井 / 青木 | 1998 12 ～ 2001 10 | 984 | 984 | | | | 5 | | 8.5 | 1,000 | ○ | 0 ～ 50 | ○ | | | | | | | | 24.2 | 32.0 | 0.37 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,250 | | 1 | | | 7,100 | 300 | 1,500 | 6 | |
| 2872 | 臨海、東品川T他 | 東京都品川区 | 日本鉄道建設公団東京支社 | 3 | 西松 / 三井 / 青木 | 1998 12 ～ 2001 10 | 984 | 984 | | | | 5 | | 85 | 1,000 | ○ | 0 ～ 50 | ○ | | | | | | | | 22.9 | 27.0 | 0.26 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,250 | | 1 | | | 7,100 | 300 | 1,500 | 6 | |
| 2873 | 矢作川流域下水道事業管きょ布設工事(菱池中部第2工区) | 愛知県額田郡幸田町 | 愛知県岡崎土木事務所 | 2 | 日産 / 丸洋 | 1998 12 ～ 2000 11 | 597 | 597 | | | | 1 | | 0.9 | 20 | | | | | | 10 ～ 50 | ○ | 0.08 | | | | 13.8 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 2874 | 江戸川左岸流域下水道管渠築造工事(006工区) | 千葉県市川市 | 千葉県江戸川下水道事務所 | 2 | 日産 / 小畑 | 1998 12 ～ 2001 3 | 1,579 | 1,579 | | | | 1 | | 0.7 | 15 | ○ | 0 ～ 1 | ○ | 13 ～ 50 | | 0 ～ 60 | | | | | 7.5 | 16.0 | 0.11 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 2875 | 印旛沼流域下水道管渠築造(9801工区)工事 | 千葉県千葉市 | 千葉県 | 2 | 銭高 / りんかい / エ | 1998 12 ～ 2001 5 | 1,298 | 1,298 | | | | 1 | | 1.5 | 150 | | | ○ | 24 ～ 50以上 | | | | | | | 28.9 | 31.5 | 0.32 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,480 | | 2 | | | 2,350 | 100 | 1,000 | 6 | |
| 2876 | 送水管沼南～我孫子線布設工事(16工区) | 千葉県東葛飾郡沼南町 | 北千葉広域水道企業団 | 2 | 大成 / 戸田 | 1998 12 ～ 2002 3 | 2,030 | 2,030 | | | | 3 | | -12 | 80.0 | ○ | 13 ～ 50 | ○ | | | | | | | | 7.0 | 15.0 | 0.15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 78 | 900 | 6 | |
| 2877 | 県営ため池等整備事業犀口地区河川横断サイホン工事 | 長野県長野市 | 長野県 | 2 | 前田 / 守谷 / 川中島 | 1998 12 ～ 2003 3 | 431 | 231 | 200 | | | 10 | 農業用水路 | -4.9 | 100.0 | ○ | 7 ～ 13 | | | ○ | 50 ～ | | | | | 7.0 | 20.4 | 0.08 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,680 | | 2 | | | 3,550 | 150 | 1,000 | 7 | |
| 2878 | 公共下水道新設(段上日野雨水幹線その3)工事 | 兵庫県西宮市 | 西宮市土木局下水道建設部 | 2 | 大林 | 1998 12 ～ 2000 3 | 650 | 650 | | | | 1 | | 1.2 | 200.0 | | | ○ | 3 ～ 28 | ○ | 20 ～ 60以上 | ○ | | | | 4.1 | 5.7 | 0.07 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,580 | | 1 | | | 3,450 | 225 | 1,000 | 5 | |
| 2879 | 都市下水路事業汐田排水区雨水貯留管築造工事 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市土木局 | 2 | 大林 / 銭高 / 名工 | 1998 12 ～ 2001 2 | 851 | 851 | | | | 9 | | 50 | 20.0 | ○ | 13 | ○ | 20 | ○ | 25 | | | | | 12.7 | 17.5 | 0.15 | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 3,790 | | 1 | | | 3,650 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2880 | 平成10年度福万寺排水区第50工区下水道工事 | 大阪府八尾市 | 八尾市下水道部 | 2 | 大林 / 飛島 | 1998 12 ～ 2001 3 | 1,811 | 1,811 | | | | 1 | | 1.11 | 15.0 | ○ | 2 ～ 12 | | | | | | | | | 4.5 | 7.7 | 0.06 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 3,090 | | 2 | | | 2,950 | 100 | 1,000 | 6 | |
| 2881 | 神戸送水路3工区シールド工事 | 兵庫県芦屋市 | 阪神水道企業団 | 3 | 佐藤 / 青木 / 鉄建 | 1998 12 ～ 2001 3 | 1,590 | 1,590 | | | | 3 | | 49.9 | 35.0 | | | ○ | 50 ～ | ○ | 50 ～ | | | ○ | | 10.3 | 21.9 | 0.21 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,690 | | 2 | | | 2,550 | 128 | 1,000 | 6 | |
| 2882 | 第二浅草幹線その1工事 | 東京都荒川区 | 東京都下水道局 | 2 | フジタ / 五洋 | 1998 12 ～ 2001 5 | 2,441 | 2,441 | | | | 1 | | 0.7 | 27 | | | | | ○ | 50 ～ | | | | | 31.2 | 32.0 | 0.28 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,700 | | 1 | | | 4,550 | 200 | 1,200 | 6 | |
| 2883 | 大田区西六郷三丁目、南六郷三丁目付近枝線工事 | 東京都大田区 | 東京都下水道局 | 2 | 大本 / クボタ | 1998 2 ～ 1998 9 | 24.0 | 24.0 | | | | 1 | | -40 | 100.0 | ○ | 0 ～ 4 | ○ | 2 ～ 4 | | | | | | | 11.2 | 11.3 | 0.09 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,680 | | 2 | | | 2,550 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2884 | 中国電力 国体町線新設工事(シールド工事) | 岡山県岡山市 | 中国電力株式会社 岡山電力所 | 4 | 大本 / アイサワ / 蜂谷 | 1998 10 ～ 2000 6 | 808.0 | 808.0 | | | | 7 | | 0 | 60.0 | ○ | 0 ～ 2 | ○ | 10 ～ 30 | ○ | 12 ～ 50 | | | | | 7.6 | 8.8 | 0.10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,680 | | 1 | | | 2,550 | 175 | 1,000 | 5 | |
| 2885 | 陶器川楷業線下水管敷設工事 | 大阪府堺市 | 堺市 | 2 | 国土総合 / 奎山 / 西村 | 1999 1 ～ 2001 3 | 1399.2 | 604.6 | 794.6 | | | 1 | | 1.7 | 20.0 | | | ○ | 30 ～ 60 | | | | | | | 12.7 | 24.0 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,930 | | 2 | | | 1800 | 75 | 750 | 6 | |
| 2886 | 第二青山雨水幹線その5工事 | 東京都港区 | 東京都下水道局 | 2 | 間 / 三井 | 1999 1 ～ 2000 2 | 325 | 325 | | | | 1 | | | 14.0 | ○ | 3 ～ 8 | ○ | 19 ～ 50 | | | | | | | 3.5 | 5.2 | 0.08 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,940 | | 1 | | | 3,800 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2887 | 11号線隅田川工区土木工事 | 東京都江東区 | 帝都高速度交通営団 | 3 | 鹿島 / 竹中 / 大日本 | 1999 1 ～ 2002 1 | 1,258 | 1,258 | | | | 5 | | 30.0 | 203 | ○ | 0 ～ 50 | ○ | 10 ～ 30 | ○ | 50 ～ | | | | 粘性土・砂質土・砂礫 | 17.1 | 19.7 | 0.18 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,900 | | 1 | | | 9,700 | 450 | 1200<br>1500 | 7 | |
| 2888 | 多摩川上流雨水幹線その4工事 | 東京都福生市 | 東京都下水道局流域下水道本部 | 2 | 戸田 | 1999 1 ～ 2000 3 | 617 | 309 | 308 | | | 1 | | 1.3 | 65.0 | | | | | ○ | 16 ～ 50 | | | | | 2.5 | 7.7 | 0.06 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | 5,140 | | 1 | | | 5,000 | | 1,000 | 6 | |
| 2889 | 千代田区外神田一、三丁目付近再構築その3工事 | 東京都千代田区 | 東京都下水道局 | 2 | 戸田 / 鉄建 | 1999 1 ～ 2000 3 | 792 | 792 | | | | 1 | | 1.8 | 25.0 | ○ | 8 ～ 19 | | | | | | | | | | 20.6 | 0.06 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,280 | | 2 | | | 2,150 | | 1,000 | | |
| 2890 | 浦舟線配水管新設工事 | 神奈川県横浜市 | 横浜市水道局 | 2 | 奥村 / 株木 / イワキ | 1999 1 ～ 2002 3 | 1,260 | 1,260 | | | | 3 | | 2.5 | 20 | ○ | 2 ～ 3 | ○ | 4 ～ | ○ | 42 ～ | | | ○ | 固結シルトと砂の互層 | 10.9 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,030 | | 2 | | | 2,150 | 100 | 1,000 | 6 | |
| 2891 | 鳳東町雨水準幹線下水道布設工事 | 大阪府堺市 | 堺市 | 2 | 西松 / 東急 / 山久 | 1999 1 ～ 2001 3 | 1,259 | 1,259 | | | | 1 | | 2.5 | 12 | ○ | 10 ～ 20 | ○ | 20 ～ 50 | ○ | 20 ～ 50 | | | | | 7.4 | 8.9 | 0.08 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,890 | | 2 | | | 2,750 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2892 | 斑鳩線送水管工事第6工区(土木) | 奈良県生駒郡斑鳩町 | 奈良県水道局 | 2 | 大成 / 間 / 住友 / 淺沼 | 1999 1 ～ 2003 3 | 2,118 | 2,118 | | | | 3 | | 3 | 20.0 | | | | | | | ○ | | ○ | | 12.0 | 31.0 | 0.22 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,190 | | 2 | | | 3,050 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2893 | 志賀原子力発電所第2号機放水路工事 | 石川県羽咋郡志賀町 | 北陸電力株式会社 | 4 | 前田 / 熊谷 / 大豊 / 真柄 | 1999 1 ～ 2004 2 | 711 | 711 | | | | 10 | 放水路 | -80.0 | 300.0 | | | | | | | ○ | 150 | | | 18.0 | 36.0 | 0.24 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,710 | | 1 | | コッタークイックジョイントセグメント | 7,520 | 350 | 1,200 | 7 | |
| 2894 | 土居川雨水線下水管布設工事(第2工区) | 大阪府堺市 | 堺市建設局下水道部 | 2 | 大林 / 大豊 / 堺土建 | 1999 1 ～ 2001 3 | 1,025 | 1,025 | | | | 1 | | 1.4 | 20.0 | | | ○ | 5 ～ 50 | | | | | | | 6.4 | 15.9 | 0.14 | 2 | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | 3,930 | | 1 | | | 3,800 | 125 | 1,000 | 6 | |
| 2895 | 土居川雨水線下水管布設工事(第2工区) | 大阪府堺市 | 堺市建設局下水道部 | 2 | 大林 / 大豊 / 堺土建 | 1999 1 ～ 2001 3 | 746 | 746 | | | | 1 | | 1.4 | 20.0 | | | ○ | 5 ～ 50 | | | | | | | 6.4 | 15.9 | 0.14 | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 1 | | | 2,000 | 75 | 900 | 6 | |
| 2896 | 可部地区下水道築造10-20号工事 | 広島県広島市 | 広島市 | 2 | 浅野 / 松田 | 1999 2 ～ 2000 3 | 204.5 | 204.5 | | | | 1 | | 1.5 | | ○ | 12 | | | ○ | 50 ～ | | | | 転石 | 6.0 | 6.4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,200 | | | | | | | | | |
| 2897 | 高速度鉄道第4号線砂田橋東工区土木工事 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市交通局 | 2 | 鹿島 / 戸田 / 不動 | 1999 2 ～ 2002 10 | 752 | 752 | | | | 5 | | 23.0 | 400 | ○ | 15 ～ 25 | ○ | 30 ～ 50 | ○ | 50 ～ | | | ○ | 矢田川累層粘性土・矢田川累層砂質土・矢田川累層砂礫 | 10.3 | 16.7 | 0.166 | 2 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | 6,520×11,120 | 1 | | | 6300×10900 | 300 | 1,200 | 11 | |
| 2898 | 千代田区外神田一、三丁目付近再構築その2工事 | 東京都千代田区 | 東京都下水道局 | 2 | 戸田 / 鉄建 | 1999 2 ～ 2000 1 | 673 | 673 | | | | 1 | | 1.8 | 25.0 | ○ | 8 ～ 13 | | | | | | | | | 20.0 | 20.6 | 0.173 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,270 | | 2 | | | 2,150 | | 1,000 | 6 | |
| 2899 | 高速度鉄道4号線名古屋大学南工区土木工事 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市交通局 | 2 | 清水 / 五洋 / 東亜 | 1999 2 ～ 2002 6 | 877 | 877 | | | | 5 | | 31 | 200.0 | ○ | | ○ | 10 ～ 50 | ○ | | | | ○ | | | 31.1 | 0.26 | 2 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | 6,520×11,120 | 1、3 | | | 6300×10900 | 300 | 1,200 | 11 | |
| 2900 | 新宿区新宿二、三丁目付近再構築工事 | 東京都新宿区 | 東京都下水道局 | 2 | 鉄建 / 小田急 | 1999 2 ～ 2001 3 | 566 | 566 | | | | 1 | | 21.2 | 25 | ○ | 6 ～ 25 | ○ | | | | | | | | 5.9 | 10.2 | 0.03 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,680 | | 1 | | | 2,550 | 125 | 1,000 | 5 | |
| 2901 | 高速度鉄道第4号線茶屋ヶ坂公園工区土木工事 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市交通局 | 2 | 大成 / 大豊 / 福田 | 1999 2 ～ 2002 8 | 1,007 | 1,007 | | | | 5 | | 33 | 500.0 | ○ | | ○ | | ○ | 7 ～ 50 | | | | | 11.5 | 32.1 | 0.29 | 2 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | 6,520×11,120 | 1 | | | 6300×10900 | 300 | 1,200 | 11 | |
| 2902 | 流域下水道整備工事〔工事番号 第985100078〕 | 福島県福島市 | 福島県 | 2 | 飛島 / 小林 | 1999 2 ～ 2000 9 | 950 | 950 | | | | 1 | | 1.2 | 15.0 | ○ | 3 | ○ | | ○ | 50 | | | | | 9.6 | 16.6 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,140 | | 2 | | | 2,000 | 103 | 750 | 6 | |
| 2903 | 高速度鉄道第4号線八事北工区土木工事 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市交通局 | 2 | 前田 / 西松 / 鴻池 | 1999 2 ～ 2003 10 | 783 | 783 | | | | 5 | | -9.0 | 180.0 | ○ | 17 ～ | | | ○ | 50 ～ | | | | | 19.0 | 24.0 | 0.18 | 2 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | 6,520×11,120 | 1 | | | 6,300 | 300 | 1,200 | 11 | |
| 2904 | 高速度鉄道第4号線本山北工区土木工事 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市交通局 | 2 | 大林 / 大本 / アイサワ | 1999 2 ～ 2003 3 | 1,238 | 1,238 | | | | 5 | | -27 | 300.0 | ○ | 7 ～ 15 | ○ | | ○ | | | | | | 9.3 | 32.3 | 0.25 | 2 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | 6,520×11,120 | 1 | | | 6,300 | 300 | 1,200 | 11 | |
| 2905 | 10国補公下第9号工事 | 茨城県筑波郡谷和原村 | 谷和原伊奈下水道組合 | 2 | 五洋 | 1999 2 ～ 2001 3 | 1,055 | 1,055 | | | | 3 | | 0.2 | | | | ○ | 0 ～ 5 | ○ | 玉石混じり | | | | | 5.8 | 14.7 | 0.09 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,930 | | 2 | | | 1,800 | 78 | 750 | 4 | 可撓性セグメント |
| 2906 | 上飯田連絡線,御成通工区土木工事 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市 | 2 | フジタ / 住友 / 地崎 | 1999 2 ～ 2002 2 | 932 | 466 | 466 | | | 5 | | 4.0 | 700 | | | | | ○ | 17 ～ 50 | | | | | 15.0 | 17.0 | 0.13 | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 7,150 | | 1 | | | 7,000 | 300 | 1,200 | 6 | |
| 2907 | 西部処理区大門第二雨水幹線下水道整備工事(その6) | 神奈川県横浜市 | 横浜市 | 2 | 間 / 石田 / 千代田 | 1999 3 ～ 2002 3 | 1,393 | 1,393 | | | | 1 | | 1.0 | 20.0 | | | | | ○ | 50 | | | | | 10.0 | | 0.13 | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 4,180 | | 1 | | | 4,050 | 175 | 1,000 | 6 | |
| 2908 | 171号清水共同溝工事 | 大阪府茨木市 | 国土交通省近畿地方整備局 | 1 | 間 / 青木 / 銭高 | 1999 3 ～ 2004 7 | 2,885 | 852 | 544 | 481 | 1,009 | 2 | | ±5.0 | 150.0 | ○ | 10 ～ 45 | ○ | 50 ～ | ○ | 50 ～ | | | | | 13.0 | 29.8 | 0.28 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,430 | | 1 | | KLセグメント | 4,300 | 200 | 1,200 | 6 | |
| 2909 | 別府川10-1号雨水幹線整備工事 | 兵庫県加古川市 | 加古川市下水道部下水道建設課 | 2 | 鹿島 | 1999 3 ～ 2001 3 | 546 | 546 | | | | 1 | | 1.6 | 15 | | | ○ | 35 ～ 60 | | | | | | 砂質土 | 2.8 | 4.2 | 0.05 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,680 | | 2 | | | 2,550 | 103 | 1,000 | 6 | |
| 2910 | 26号浪速共同溝工事 | 大阪府大阪市 | 国土交通省近畿地方整備局 | 1 | 鹿島 / 清水 / 大成 | 1999 3 ～ 2005 2 | 2,880 | 2,880 | | | | 2 | | 20.0 | 200 | ○ | 10 | ○ | 60 ～ | | | | | | 洪積粘性土洪積砂質土 | 17.0 | 40.0 | 0.4 | 1 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 8,080 | | 1 | | | 7,900 | 350 | 1,200 | 7 | 機械式地中接合受入側 |
| 2911 | 住吉6号幹線築造工事 | 福岡県福岡市 | 福岡市 | 2 | 大日本土木 / 西光 | 1999 3 ～ 2000 8 | 515 | 515 | | | | 1 | | -1.6 | 50 | ○ | 6 | ○ | 18.8 | ○ | 33 | | | | | 6.0 | 4.5 | | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 2,872 | | 2 | | | 2,750 | 100 | 1,000 | 5 | |
| 2912 | 国補公共下水道逆川第1幹線一次覆工(その3)工事 | 茨城県水戸市 | 水戸市 | 2 | 熊谷 / 常総 / 畠井 / アルプス | 1999 3 ～ 2000 3 | 919 | 919 | | | | 1 | | -1.8 | 50 | | | | | | | | | | 礫混じり細砂・粗砂・砂礫 | 4.1 | 5.8 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,930 | | | | | 1,800 | 75 | 750 | 6 | |
| 2913 | 中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区)久居北部幹線(第2-2工区)管渠工事 | 三重県津市 | 三重県 | 2 | 熊谷 / 藪 | 1999 3 ～ 2001 2 | 1,068 | 1,068 | | | | 1 | | -1.6 | 70 | | | ○ | 60 ～ 90 | ○ | 47 ～ 80 | | | ○ | | 3.0 | 15.5 | 0.13 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,930 | | 2 | | | 1,800 | 75 | 750 | 6 | |
| 2914 | 津高幹線1工区築造工事 | 岡山県岡山市 | 岡山市 | 2 | 熊谷 / 元川 / 三幸 | 1999 3 ～ 2001 3 | 2,120 | 2,120 | | | | 1 | | 0.8 | 45 | ○ | 3 ～ 15 | ○ | 7 ～ 16 | ○ | 22 ～ 50 | | | | | 7.7 | 13.3 | 0.11 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 2915 | 手賀沼流域下水道放流管渠築造工事(803工区) | 千葉県印西市 | 千葉県手賀沼流域下水道事務所 | 2 | 熊谷 / 古久根 / 葵 | 1999 3 ～ 2001 6 | 1,308 | 1,308 | | | | 1 | | -2.89 | 125 | | | ○ | 28 ～ 34 | | | | | | | 9.5 | 16.9 | 0.15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,470 | | 2 | | | 2,350 | 100 | 1,000 | 6 | |
| 2916 | 西部浄化センター処理水放流管築造(その1)工事 | 熊本県熊本市 | 熊本市 | 2 | 清水 / 飛島 / 黒田 / 金峰 | 1999 3 ～ 2001 3 | 1,620 | 1,620 | | | | 1 | | 0.5 | 200 | ○ | 0 ～ 10 | | | | | | | | | 8.0 | 15.0 | 0.15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,130 | | 2 | | | 2,000 | 75 | 750 | 6 | |
| 2917 | 久留米分岐線新設工事の内トンネル工事 | 福岡県久留米市 | 九州電力株式会社 | 2 | 清水 / 九建 / 前田 / 松本 / 三井 | 1999 3 ～ 2002 3 | 1,934 | 1,934 | | | | 7 | | 25.50 | 40 | ○ | 2 ～ 15 | ○ | 24 | ○ | 7 ～ 50 | | | | 阿蘇4火砕流堆積物 | 12.0 | 23.0 | 0.20 | 2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 3,590 | | 1 | | | 3,450 | 225 | 1,200 | 5 | |
| 2918 | 上飯田連絡線、瀬古トンネル(味鋺)工事 | 愛知県名古屋市 | 日本鉄道建設公団名古屋支社 | 3 | 鉄建 / 竹中 / 名工 | 1999 3 ～ 2001 2 | 1,592 | 1,592 | | | | 5 | | -24 | 300 | ○ | 15 ～ 19 | ○ | 40 ～ 49 | ○ | 9 ～ 60 | | | | | 6.3 | 24.9 | 0.24 | 2 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | 7,150 | | 1, 3 | | | 7,000 | 300 | 1,200 | 6, 8 | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |